

華膳空廚

承攬作業安全衛生查核表

承攬作業名稱： 承攬作業廠商： 查核日期： 年 月 日

	檢 查 項 目 及 內 容	檢 查 結 果			備 註
		合 格	不 合 格	無此作業	
一般規定	已依公司「承攬商職業安全衛生管理準則」填具相關表單				
	作業人員與「承攬商作業前職業安全衛生教育確認單」之受訓人員相符				
	其他：				
☐ 感電	移動式電氣機具應有漏電斷路器				
	電源線應有過載設施				
	無直接使用裸線接電				
	其他：				
☐ 吊掛作業	已確實實施作業前點檢，並填具「吊掛作業前點檢表」				
	起重機具有檢查合格證，並由具有操作合格證照人員擔任				
	具有吊掛作業合格證照者擔任				
	吊掛作業區應指派專人管制及警告標示				
	其他：				
☐ 高處作業	已確實實施作業前點檢，並填具「高處作業前點檢表」				
	使用之合梯堅固且無損傷及腐蝕，兩梯腳間有金屬等硬質繫材扣牢，腳部有防滑絕緣腳座套				
	使用合梯作業應佩掛安全帽，且夥同作業				
	使用施工架作業應佩掛安全帶、安全帽，且夥同作業				
	高處作業區域，各項安全衛生措施完善，並設有警告標示與禁止無關人員進入				
	工具物料無掉落之虞				
	使用移動式施工架或固定式施工鷹架前做好安全檢查				
☐ 動火作業	其他：				
	已確實實施作業前點檢，並填具「動火作業前點檢表」				
	作業區域是否備有滅火器或防火毯				
	滅火器壓力指針表是否正常				
	作業區域易燃物易爆或設備，是否移除或隔離，無爆炸火災發生				
	交流電焊機應有自動電擊防止裝置				
	鋼瓶固定牢靠. 或使用鋼瓶推車固定				
☐ 局限空間	其他：				
	已確實實施作業前點檢，並填具「局限空間作業前點檢表」				
	應有具合格證照之缺氧作業主管，並指定專任監視人員，確認有無缺氧、中毒..等危害，換氣裝置等設備無異常				
	作業入口明顯處已張貼「局限空間作業注意事項」公告				
	已備妥必要之防護設備及救援設備				
其他	其他：				
	作業區域有無確實圍籬				
	各警告標誌是否確實設置				
	是否依規定申請各作業許可單				
	其他：				

說明：1. 分項作業請以打【✓】表示；檢查結果請打【✓】表示。
2. 本查核表由實際監工人員填寫；若有勾選【✓】不合格，應有其追蹤結果，可於備註欄中說明。
3. 本查核表由監工單位保存，保存年限一年。

承攬主辦單位主管： 承攬主辦單位檢查人員：