

華膳空廚

危害因素告知單

廠商名稱：	負責人：	承攬作業：
作業期間：	作業地點：	作業人數：
<p>一、基本遵守事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司為空廚業，主要為製造空中餐點業務，並已通過 ISO 食品安全衛生認證，所進行之各項作業，皆應避免汙染本公司作業區及產品。 2. 人員進入本公司，應配掛識別證，非作業人員嚴禁進入本公司作業區。 3. 高架作業應繫安全帶及安全帽，嚴禁於架上置料及拆除相關安衛措施(鷹架、安全網、欄杆)。 4. 作業區內臨時用電掛名牌，電線一律架高，尤其地坪潮濕區域，電源限接二次側，並需使用標準插頭及電纜線。 5. 作業區內安衛措施嚴禁拆除，並與作業主管及相關作業人員宣導"隨手做安衛"之觀念。 6. 從事各項作業時，需有工作場所負責人或監工人員負責安衛管理，避免不安全之行為發生。 7. 電焊作業須有防止電擊裝置方可作業。 8. 承攬商應於作業前告知其所屬作業人員作業時之相關危害因素暨職安法令應採取之安全措施，並確實予以適當之安衛宣導、訓練，若作業人員有變更或再承攬時亦同。 9. 承攬商應落實承攬作業區之安衛管理，維護作業人員安全。 		
<p>二、作業項目 (依實際作業面，若有相關作業皆須勾選。)</p>		
<input type="checkbox"/> 1.高架作業(含屋頂作業等) <input type="checkbox"/> 2.局限空間 <input type="checkbox"/> 3.起重、吊掛 <input type="checkbox"/> 4.堆高機作業 <input type="checkbox"/> 5.機械設備裝配/維修/保養 <input type="checkbox"/> 6.電氣安裝/維修/保養 <input type="checkbox"/> 7.電梯安裝/維修/保養 <input type="checkbox"/> 8.消防設備安裝/維修/保養	<input type="checkbox"/> 9.鍋爐設備安裝/維修/保養 <input type="checkbox"/> 10.搬運 <input type="checkbox"/> 11.車輛維修/保養 <input type="checkbox"/> 12.氣體切割/電焊 <input type="checkbox"/> 13.油漆、粉刷 <input type="checkbox"/> 14.地板鋪設 <input type="checkbox"/> 15.水管配線/維修 <input type="checkbox"/> 16.其他廠房修繕_____	<input type="checkbox"/> 17.油料 <input type="checkbox"/> 18.氣體 <input type="checkbox"/> 19.施工架組立、拆卸 <input type="checkbox"/> 20.土方開挖 <input type="checkbox"/> 22.打樁作業、擋土支撐架設 <input type="checkbox"/> 23.鋼筋組配及組模、拆模 <input type="checkbox"/> 24.混凝土澆置作業 <input type="checkbox"/> 25.其他_____
<p>三、可能之危害 (※應採取之危害防止措施請參照四、，並詳細閱讀後簽名。)</p>		
<input type="checkbox"/> 1.墜落、滾落 <input type="checkbox"/> 2.感電 <input type="checkbox"/> 3.崩(倒)塌 <input type="checkbox"/> 4.衝撞、被撞 <input type="checkbox"/> 5.物料掉落 <input type="checkbox"/> 6.跌倒 <input type="checkbox"/> 7.夾、捲、切、割、擦傷	<input type="checkbox"/> 8.火災 <input type="checkbox"/> 9.爆炸 <input type="checkbox"/> 10.缺氧 <input type="checkbox"/> 11.溺水 <input type="checkbox"/> 12.中毒 <input type="checkbox"/> 13.交通事故 <input type="checkbox"/> 14.物體破裂	<input type="checkbox"/> 15.粉塵危害 <input type="checkbox"/> 16.踩踏 <input type="checkbox"/> 17.與高低溫之接觸 <input type="checkbox"/> 18.與有害物之接觸 <input type="checkbox"/> 19.其他_____

四、危害防止措施

(一) 墜落、滾落

1. 承攬商雇用勞工從事高架作業時，應依「高架作業勞工保護措施標準」辦理。
2. 二公尺以上地面或牆面開口部份應設置護欄或護蓋；構台、工作台四周應設置護欄；樓梯、階梯側邊應設置扶手。
3. 勞工於未設置工作平台、護欄等處從事高架作業時，應嚴格監督佩帶安全帶，必要時，其下方並設置安全網。
4. 勞工有下列情事之一者，承攬商不得使其從事高架作業。
 - a. 酒醉或有酒醉之虞者；情緒不穩定，有安全顧慮者。
 - b. 身體虛弱，經醫師診斷認為身體狀況不良者。
 - c. 勞工自覺不適從事該項工作者或其它經主管人員認定不宜工作者。
5. 其他_____

(二) 感電

1. 各承攬商使用之電工具設備、電線等，於使用前應詳加檢查，不合格者不得使用。
2. 本工地電源開關(包含分路開關)所設置之漏電斷路器，不得任意拆卸、破壞，其用電設備之電路，必須經過漏電斷路器。
3. 本作業區附近如有高壓電線，除應向台灣電力公司申請裝設絕緣套管外，各承攬商於吊舉物件，或搬運長物時，亦應特別小心，避免碰觸。
4. 承攬商自行拉設之電線，應予架高，並加掛標示。
5. 於二公尺以上鋼架從事作業所用之交流電焊機，應使用自動電擊防止裝置。
6. 電焊機外殼應接地並標示，電焊人員須穿戴絕緣手套、絕緣鞋、防護面罩等防護具，作業地點二公尺內應放置滅火器，無法淨空時應於易燃物品上鋪設防火毯。
7. 其他_____

(三) 崩(倒)塌

1. 深度一.五公尺以上之露天開挖有崩塌之虞者，應設置擋土支撐，挖出之土方不得堆置於臨開挖面之上方。
2. 模板支撐應依模板形狀，預期之荷重及混凝土澆置方法等妥為設計，支撐材料有明顯之損傷、變形或腐蝕者，不得使用。
3. 模板支柱、斜撐、水平繫條、墊木等應依規定構築牢固，避免澆置混凝土時，發生坍塌事故。
4. 施工架與結構體間應以壁連座連接牢固，以防倒塌。
5. 模板、施工架、鋼架上不可放置過重物品，以防崩塌。
6. 施工架應固定於穩固之地面(活動施工架除外)，工作台踏板應鋪滿，四周設置欄杆。
7. 其他_____

(四) 衝撞、被撞

1. 起重機作業手吊舉物件時，應謹慎操作避免搖晃，致撞及人員或物品。
2. 抬舉重物下坡時，應放慢腳步，不可跑步，避免撞傷他人。
3. 其他_____

(五) 物件掉落

1. 承攬商於高處作業時，應先整頓工作環境，避免物件掉落，擊傷下方人員。
2. 各承攬商應嚴格督促所僱勞工進入工作區應佩戴安全帽，並扣好顎帶。
3. 承攬商於高處作業有物體墜落之虞時，應設置擋板、斜籬或防護網。
4. 承攬商於高處作業時，應嚴禁由上方往下方丟擲物件。
5. 承攬商應告誡所僱勞工，不可從吊舉物下方通過。
6. 起重機之吊鉤，應裝設舌片，以防吊物脫落。
7. 其他_____

(六) 跌倒

1. 承攬商於每日工作前、後，應整頓工作環境。
2. 施工用建材堆置，應排放整齊，不可佔用通道及妨害勞工動作。
3. 工作場所地面應平坦，避免有鼓起或凸出物件，如無法避免，應加防護或警告標示。
4. 樓梯間、地下室等昏暗工作場所，應裝設適當之照明設備。
5. 其他_____

(七) 夾、捲、切、割、擦傷

1. 圓鋸機、研磨機使用時，禁止取下護罩。
2. 工地使用之機械，如有傳動帶、傳動輪、齒輪、轉軸等有效保障勞工避免被捲、夾、擦傷者，應設護罩或護欄。
3. 其他_____

(八) 火災

1. 嚴禁勞工於倉庫及易燃物品堆放處或有「禁火」場所吸煙及使用明火。
2. 焊接作業時，下方如有易燃物品，應予移開或鋪蓋防火毯。
3. 其他_____

(九) 爆炸

1. 乙炔、氧氣鋼瓶應豎立放置，並加予固定。
2. 高壓氣體容器與空容器應分區放置。可燃性氣體及氧氣鋼瓶應分開儲存。
3. 工地開挖，如不慎挖破瓦斯管路致洩氣時，應即電請瓦斯公司處理，並設置警戒，嚴禁一切煙火。
4. 其他_____

(十) 缺氧

1. 承攬商雇用勞工於缺氧危險場所作業時，應依「缺氧症預防規則」規定辦理。
2. 承攬商雇用勞工從事缺氧危險作業前，應先測定各該作業場所空氣中氧氣含量，低於百分之十八時，應禁止勞工進入。
3. 勞工於進入涵洞、人孔、管道、隧道等缺氧危險場所作業前，應先行通風換氣。
4. 其他_____

(十一) 溺水

1. 地下室、儲水槽、化糞池等如有積水應予抽乾，避免人員不慎掉落溺斃。
2. 其他_____

(十二) 中毒

1. 承攬商於雇用勞工於有使用有機溶劑、特定化學物質等工作場所作業時，應依「有機溶劑中毒預防規則」、「特定化學物質危害預防標準」等規定辦理。
2. 勞工於上述工作場所作業時，應佩戴合適之防毒口罩。
3. 勞工於上述工作場所作業時，應實施局部排氣或整體換氣措施。
4. 其他_____

(十三) 交通事故

1. 營建車輛進入承攬作業區時，應謹慎駕駛，必要時並應設置指揮工。
2. 營建車輛於承攬作業區內應按規定時速行駛。
3. 勞工於承攬作業區行走時，應避免跑步，並注意行駛中之車輛。
4. 其他_____

(十四) 物體破裂

1. 吊運易碎物品時，應特別小心，避免碰撞破裂，擊傷下方人員。
2. 安裝玻璃、馬桶、洗臉盆等易碎物品時，應特別謹慎，避免破裂，割傷人員。
3. 其他_____

(十五) 粉塵危害

1. 承攬商雇用勞工從粉塵作業時，應依「粉塵危害預防標準」處理。
2. 勞工於有粉塵飛揚之工作場所作業時，應配戴防塵口罩。
3. 其他_____

(十六) 踩踏

1. 高度超過 1.5 公尺之工作場所，應設置樓梯、爬梯等可供勞工安全上、下之設備。
2. 其他_____

(十七) 與高低溫之接觸

1. 承攬商雇用勞工從事高溫作業，其作息時間應依行政院勞動部頒佈之「高溫作業勞工作息時間標準」處理。
2. 勞工於低溫工作場所作業時，承攬商應提供保暖衣著，供勞工穿著。
3. 其他_____

(十八) 與有害物之接觸

1. 承攬商雇用勞工於放置或使用有害物質之工作場所作業時，應提供必要之防護或衣著供勞工配戴或穿著。
2. 其他_____

(十九) 其他_____

※以上安衛事項，本人已確實明瞭，並允諾確實遵守。以上若法令另有規範者，亦應遵守。

承攬主辦單位：

日期：

承攬商工作場所負責人：

日期：

作業人員簽名：(須親簽)

日期：